Reporte del análisis de riesgo OEA

Garage systems

Periodo: Actual

Sede: Todas las sedes

Calibración de la metodología: versión 1

Generado el 2026-11-12 05:31 por Eduardo Massú

Registro de riesgos

Item	Riesgo	Sedes	Detección	Nivel	Meta	Tratamiento	Estado
1.1.1	Robo a la empresa o al personal No hay buena iluminación en algunas de las instalaciones	Monterrey, Ramos Arizpe	2024-11-01	4	5	Mitigar	Vencido
1.2.1	situacion situacion	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2026-11-03	5	6	Mitigar	Abierto
1.3.1	Hallazgo en auditoría / suspensión de la certificación Tiempo de respuesta largo para el cierre de hallazgos de auditorías internas	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	4	4	Mitigar	Cerrado
1.4.1	Interrupción de la operación y pérdida de información No existe plan de continuidad si falla internet o los servicios de TI	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	3	2	Mitigar	En tratamiento
2.1.1	Pérdida de vigilancia en el perímetro Maleza crecida cerca del cableado de cámaras	San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	5	5	Mitigar	Cerrado
2.3.1	Intrusión y robo de mercancía Daños en tubos y malla del perímetro por saturación de lluvias	Altamira, Nuevo Laredo	2024-11-01	3	4	Mitigar	Vencido
2.4.1	Unidad manipulada sin ser detectada Numeración incompleta en los cajones de estacionamiento de remolques	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	4	6	Mitigar	En tratamiento
2.5.1	Acceso no autorizado a documentación Las llaves de las oficinas no tienen control de préstamo	Altamira, Nuevo Laredo	2026-10-28	—	—		Sin evaluar
3.1.1	Acceso de personas no autorizadas La rotación del personal de seguridad provoca guardias sin capacitación	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2025-03-04	4	4	Mitigar	En tratamiento
3.2.1	Robo / hallazgo en auditoría Personal de nuevo ingreso sin gafete durante sus primeros días	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	2	5	Mitigar	En tratamiento
3.3.1	Acceso a información en oficinas Visitantes sin acompañamiento en el área de oficinas	Ramos Arizpe	2024-11-01	4	6	Aceptar	Aceptado
4.1.1	Contaminación de carga / pérdida de la certificación El prospecto de cliente o sus socios aparecen en listas restringidas	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	2	2	Mitigar	En tratamiento
4.3.1	Incumplimiento del requisito de socios comerciales Los clientes no aceptan firmar convenios de colaboración en seguridad	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	2	4	Mitigar	En tratamiento

5.2.1	Contaminación de carga La carga se recibe sin verificar el número de sello contra la documentación	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2026-10-28	—	—		Sin evaluar
6.1.1	Paro de operaciones y sanciones No renovar a tiempo el CAAT	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	1	2	Mitigar	Vencido
7.2.1	Contaminación de carga No se realiza correctamente la inspección de 17 puntos	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	2	3	Mitigar	En tratamiento
7.3.1	Robo de mercancía o contaminación de carga Falta de iluminación en el patio de remolques	Manzanillo	2025-06-10	4	5	Mitigar	Vencido
8.1.1	Robo de unidad o mercancía No se verifican las referencias laborales de los operadores eventuales	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2026-10-28	—	—		Sin evaluar
9.2.1	Pérdida de información de la carga Los usuarios no guardan sus documentos en la nube corporativa	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	5	4	Mitigar	Vencido
11.2.1	Pérdida de evidencia en investigaciones No se tiene acceso remoto a la revisión de cámaras	Monterrey, Torreón	2024-11-01	1	3	Mitigar	En tratamiento
12.1.1	Asalto al operador y robo de la unidad o mercancía El operador se detiene en una parada no autorizada	Altamira, Manzanillo, Matriz, Monterrey, Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Torreón	2024-11-01	1	4	Mitigar	En tratamiento
13.1.1	Robo o daño de mercancía Lluvia intensa obliga a cerrar patios y oficinas	Altamira, Manzanillo	2025-06-10	1	4	Mitigar	En tratamiento

Plan de acción

Item	Acción	Sede	Responsable	Fecha compromi	Estado	Avance
4.1.1	Consulta obligatoria en listas (OFAC, 69-B SAT) en el alta de clientes	Monterrey	Raúl Ortiz	2025-02-01	Completada	100 %
6.1.1	Alerta automática 90 días antes del vencimiento de permisos	Monterrey	Jorge Peña	2025-02-01	Vencida	0 %
1.1.1	Asignar y ejecutar presupuesto de mantenimiento para luminarias en patios	Monterrey	Luis Ramírez	2025-05-01	Completada	100 %
1.1.1	Asignar y ejecutar presupuesto de mantenimiento para luminarias en patios	Ramos Arizpe	Luis Ramírez	2025-05-01	Vencida	60 %
1.3.1	Tablero de seguimiento de hallazgos con fechas compromiso por sede	Altamira	Ana Torres	2025-05-01	Completada	100 %
1.3.1	Tablero de seguimiento de hallazgos con fechas compromiso por sede	Manzanillo	Ana Torres	2025-05-01	Completada	100 %
1.3.1	Tablero de seguimiento de hallazgos con fechas compromiso por sede	Monterrey	Ana Torres	2025-05-01	Completada	100 %
1.3.1	Tablero de seguimiento de hallazgos con fechas compromiso por sede	Nuevo Laredo	Ana Torres	2025-05-01	Completada	100 %
1.3.1	Tablero de seguimiento de hallazgos con fechas compromiso por sede	Ramos Arizpe	Ana Torres	2025-05-01	Completada	100 %
1.3.1	Tablero de seguimiento de hallazgos con fechas compromiso por sede	San Luis Potosí	Ana Torres	2025-05-01	Completada	100 %
1.3.1	Tablero de seguimiento de hallazgos con fechas compromiso por sede	Torreón	Ana Torres	2025-05-01	Completada	100 %
2.1.1	Programa mensual de desmonte y canalización del cableado	San Luis Potosí	Luis Ramírez	2025-05-01	Completada	100 %
2.1.1	Programa mensual de desmonte y canalización del cableado	Torreón	Luis Ramírez	2025-05-01	Completada	100 %
2.3.1	Reparar malla perimetral y colocar concertina	Altamira	Luis Ramírez	2025-05-01	Vencida	0 %
2.3.1	Reparar malla perimetral y colocar concertina	Nuevo Laredo	Luis Ramírez	2025-05-01	Vencida	30 %
3.2.1	Impresora de gafetes en cada sede y gafete el día de ingreso	Altamira	Carmen Ruiz	2025-05-01	Completada	100 %
3.2.1	Impresora de gafetes en cada sede y gafete el día de ingreso	Manzanillo	Carmen Ruiz	2025-05-01	Completada	100 %
3.2.1	Impresora de gafetes en cada sede y gafete el día de ingreso	Monterrey	Carmen Ruiz	2025-05-01	Completada	100 %
3.2.1	Impresora de gafetes en cada sede y gafete el día de ingreso	Nuevo Laredo	Carmen Ruiz	2025-05-01	Completada	100 %
3.2.1	Impresora de gafetes en cada sede y gafete el día de ingreso	Ramos Arizpe	Carmen Ruiz	2025-05-01	Completada	100 %
3.2.1	Impresora de gafetes en cada sede y gafete el día de ingreso	San Luis Potosí	Carmen Ruiz	2025-05-01	Completada	100 %
3.2.1	Impresora de gafetes en cada sede y gafete el día de ingreso	Torreón	Carmen Ruiz	2025-05-01	Completada	100 %
9.2.1	Redirigir carpetas de usuario a OneDrive por política de dominio	Altamira	Sofía Vega	2025-05-01	Vencida	0 %
9.2.1	Redirigir carpetas de usuario a OneDrive por política de dominio	Manzanillo	Sofía Vega	2025-05-01	Vencida	0 %
9.2.1	Redirigir carpetas de usuario a OneDrive por política de dominio	Monterrey	Sofía Vega	2025-05-01	Vencida	0 %
9.2.1	Redirigir carpetas de usuario a OneDrive por política de dominio	Nuevo Laredo	Sofía Vega	2025-05-01	Vencida	0 %
9.2.1	Redirigir carpetas de usuario a OneDrive por política de dominio	Ramos Arizpe	Sofía Vega	2025-05-01	Completada	100 %
9.2.1	Redirigir carpetas de usuario a OneDrive por política de dominio	San Luis Potosí	Sofía Vega	2025-05-01	Vencida	0 %
9.2.1	Redirigir carpetas de usuario a OneDrive por política de dominio	Torreón	Sofía Vega	2025-05-01	Completada	100 %
2.4.1	Pintar numeración de cajones en todos los patios	Altamira	Jorge Peña	2025-08-01	Completada	100 %
2.4.1	Pintar numeración de cajones en todos los patios	Manzanillo	Jorge Peña	2025-08-01	Completada	100 %

2.4.1	Pintar numeración de cajones en todos los patios	Monterrey	Jorge Peña	2025-08-01	Completada	100 %
2.4.1	Pintar numeración de cajones en todos los patios	Nuevo Laredo	Jorge Peña	2025-08-01	Completada	100 %
2.4.1	Pintar numeración de cajones en todos los patios	Ramos Arizpe	Jorge Peña	2025-08-01	Completada	100 %
2.4.1	Pintar numeración de cajones en todos los patios	San Luis Potosí	Jorge Peña	2025-08-01	Completada	100 %
2.4.1	Pintar numeración de cajones en todos los patios	Torreón	Jorge Peña	2025-08-01	Completada	100 %
7.3.1	Instalar torre de iluminación en patio de remolques	Manzanillo	Iván Mora	2025-12-10	Vencida	0 %
13.1.1	Plan de resguardo de unidades ante alerta meteorológica	Altamira	Iván Mora	2025-12-10	Completada	100 %
13.1.1	Plan de resguardo de unidades ante alerta meteorológica	Manzanillo	Iván Mora	2025-12-10	Completada	100 %
7.2.1	Inspección con fotografías en app 10y7 y auditoría semanal	Altamira	Ana Torres	2026-11-20	Completada	100 %
7.2.1	Inspección con fotografías en app 10y7 y auditoría semanal	Manzanillo	Ana Torres	2026-11-20	Completada	100 %
7.2.1	Inspección con fotografías en app 10y7 y auditoría semanal	Monterrey	Ana Torres	2026-11-20	Completada	100 %
7.2.1	Inspección con fotografías en app 10y7 y auditoría semanal	Nuevo Laredo	Ana Torres	2026-11-20	Completada	100 %
7.2.1	Inspección con fotografías en app 10y7 y auditoría semanal	Ramos Arizpe	Ana Torres	2026-11-20	Completada	100 %
7.2.1	Inspección con fotografías en app 10y7 y auditoría semanal	San Luis Potosí	Ana Torres	2026-11-20	En proceso	80 %
7.2.1	Inspección con fotografías en app 10y7 y auditoría semanal	Torreón	Ana Torres	2026-11-20	Completada	100 %
12.1.1	Geocercas de paradas autorizadas con alerta al monitorista	Altamira	Jorge Peña	2026-11-25	En proceso	50 %
12.1.1	Geocercas de paradas autorizadas con alerta al monitorista	Manzanillo	Jorge Peña	2026-11-25	En proceso	50 %
12.1.1	Geocercas de paradas autorizadas con alerta al monitorista	Monterrey	Jorge Peña	2026-11-25	En proceso	50 %
12.1.1	Geocercas de paradas autorizadas con alerta al monitorista	Nuevo Laredo	Jorge Peña	2026-11-25	En proceso	50 %
12.1.1	Geocercas de paradas autorizadas con alerta al monitorista	Ramos Arizpe	Jorge Peña	2026-11-25	En proceso	50 %
12.1.1	Geocercas de paradas autorizadas con alerta al monitorista	San Luis Potosí	Jorge Peña	2026-11-25	En proceso	50 %
12.1.1	Geocercas de paradas autorizadas con alerta al monitorista	Torreón	Jorge Peña	2026-11-25	En proceso	50 %
4.3.1	Versión simplificada del convenio y visita comercial a clientes clave	Monterrey	Raúl Ortiz	2026-11-30	En proceso	75 %
1.4.1	Contratar segundo enlace de internet y documentar plan de continuidad	Altamira	Sofía Vega	2026-12-01	En proceso	40 %
1.4.1	Contratar segundo enlace de internet y documentar plan de continuidad	Manzanillo	Sofía Vega	2026-12-01	Pendiente	0 %
1.4.1	Contratar segundo enlace de internet y documentar plan de continuidad	Monterrey	Sofía Vega	2026-12-01	Completada	100 %
1.4.1	Contratar segundo enlace de internet y documentar plan de continuidad	Nuevo Laredo	Sofía Vega	2026-12-01	En proceso	40 %
1.4.1	Contratar segundo enlace de internet y documentar plan de continuidad	Ramos Arizpe	Sofía Vega	2026-12-01	Completada	100 %
1.4.1	Contratar segundo enlace de internet y documentar plan de continuidad	San Luis Potosí	Sofía Vega	2026-12-01	Pendiente	0 %
1.4.1	Contratar segundo enlace de internet y documentar plan de continuidad	Torreón	Sofía Vega	2026-12-01	Completada	100 %
3.1.1	Asignar ruta de capacitación CAVI obligatoria antes del primer turno	Altamira	Carmen Ruiz	2026-12-04	Completada	100 %
3.1.1	Asignar ruta de capacitación CAVI obligatoria antes del primer turno	Manzanillo	Carmen Ruiz	2026-12-04	En proceso	50 %
3.1.1	Asignar ruta de capacitación CAVI obligatoria antes del primer turno	Monterrey	Carmen Ruiz	2026-12-04	Completada	100 %
3.1.1	Asignar ruta de capacitación CAVI obligatoria antes del primer turno	Nuevo Laredo	Carmen Ruiz	2026-12-04	Completada	100 %

3.1.1	Asignar ruta de capacitación CAVI obligatoria antes del primer turno	Ramos Arizpe	Carmen Ruiz	2026-12-04	Completada	100 %
3.1.1	Asignar ruta de capacitación CAVI obligatoria antes del primer turno	San Luis Potosí	Carmen Ruiz	2026-12-04	Completada	100 %
3.1.1	Asignar ruta de capacitación CAVI obligatoria antes del primer turno	Torreón	Carmen Ruiz	2026-12-04	Completada	100 %
2.3.1	Nueva acción 2025: rondín adicional en temporada de lluvias	Altamira	Héctor Lira	2026-12-12	Pendiente	0 %
2.3.1	Nueva acción 2025: rondín adicional en temporada de lluvias	Nuevo Laredo	Héctor Lira	2026-12-12	Pendiente	0 %
11.2.1	Habilitar acceso remoto seguro al DVR para Seguridad	Monterrey	Sofía Vega	2026-12-14	Pendiente	0 %
11.2.1	Habilitar acceso remoto seguro al DVR para Seguridad	Torreón	Sofía Vega	2026-12-14	En proceso	20 %
4.1.1	Cláusula de terminación por listas restringidas en contratos	Monterrey	Raúl Ortiz	2026-12-20	En proceso	70 %